

Nombre de la institución: Universidad Politécnica de Chiapas

Nombre del Fondo: Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior 2010

Ejercicio Fiscal
Reportado 2013

Trimestre 4to.

Nombre del Proyecto General: Creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables, CIDTER, Maestría y Doctorado en Energías Renovables.

Objetivo General: Crear un Centro para desarrollar investigación aplicada y la formación de capital humano al más alto nivel (Postgrado) para realizar innovación y desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de las fuentes renovables de energía.

No.	Categoría/Particular	Vigencia	Ayuda	Monto asignado		Monto reportado en 2013												Monto por ejercer	% de avance del monto asignado
				Federal	Estatal	Monto reportado en 2012			Monto reportado en 2013			Monto reportado en 2013			Monto reportado en 2013				
						1a. de diciembre de 2012	1a. de abril de 2013	1a. de julio de 2013	1a. de octubre de 2013	1a. de diciembre de 2013	Total reportado en 2013	1a. de abril de 2013	1a. de julio de 2013	1a. de octubre de 2013	1a. de diciembre de 2013	Total reportado en 2013	Total Ejercicio		
1	Realizar innovación y desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de las fuentes renovables de energía.	1.1 Creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CIDTER).	1.1.1 Construcción de laboratorio fotovoltáico y edificio	12,157,740.00	12,157,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314,800.00	0.00	0.00	0.00	24,314,800.00	24,314,800.00	0.00	100.00	
2	Avanzar los programas de postgrado en energías renovables que ya fueron autorizados por la COEES.	1.1.2 Equipamiento laboratorio fotovoltáico y edificio	1.1.3 Gastos de operación	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864,955.23	34,057.96	23,999,013.19	23,999,013.19	23,999,013.19	23,999,013.19	986.81	100.00	
GRAN TOTAL				26,573,140.00	26,573,140.00	53,146,280.00	1,249,659.39	1,249,659.39	1,249,659.39	1,249,659.39	24,482,656.48	0.00	23,664,955.23	413,776.93	48,561,388.64	49,811,048.03	3,335,231.97	93.72	

INFORME FINANCIERO DEL AVANCE DE OBRAS
1. La construcción del laboratorio de energía fotovoltaico y energía eólica en Suchitupán, se concluyó en el mes de octubre de 2013. Los recursos financieros fueron ministrados por la Secretaría de Hacienda de Chiapas en el mes de diciembre de 2011 y principios de 2012. El equipamiento del CIDTER establecido en la acción 1.1.2 se llevó a cabo durante los meses de octubre a diciembre de 2013. El CIDTER inició su funcionamiento a partir del mes de diciembre de 2013, por lo que los gastos de operación serán ejercidos durante 2014.

Mtro. Roberto Jiménez Jimena
Mtro. Roberto Ibáñez Cordova
TESORERO (A) GENERAL / O. ADMINISTRADOR (A) FINANZAS
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Mtro. Navor Francisco Ballinas Morales
RECTOR (A)

Nota importante:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS.

Fecha de actualización: 15/01/2014
DD/MM/AÑO